


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 10 DE SETEMBRO DE 2021 - PSCIP CAMPUS POÇOS DE CALDAS E ALMOXARIFADO

<div><div><div>INSTITUTO FEDERAL</div><div>Sul de Minas Gerais</div><div>Reitoria</div></div></div>			IFSULDEMINAS – POÇOS DE CALDAS						SINAPI : JUL 2021	SETOP/MG : ABR 2021	MERCADO: AGO2021	BDI ADOTADO: 25,00%	BDI (MAT+EQUIP): 16,32%		
			OBRA: ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E ALMOXARIFADO GERAL						Responsável: COINFRA.REITORIA		R\$ 718.107,70				
			VALOR DAS ETAPAS		Etapa única	Local da Obra: POÇOS DE CALDAS - MG						VALOR TOTAL :			
			CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5			
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
1	Serviços Preliminares/Técnicos	R\$ 16.434,25	2,29%	100,00%	R\$ 16.434,25	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
2	Movimentação de Terra	R\$ 3.775,92	0,53%	100,00%	R\$ 3.775,92	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
3	Infraestrutura/ Fundação Simples	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
4	Superestrutura	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
5	Alvenaria/Vedação/Divisórias	R\$ 11.896,53	1,66%	25,00%	R\$ 2.974,13	25,00%	R\$ 2.974,13	25,00%	R\$ 2.974,13	25,00%	R\$ 2.974,13	0,00%	R\$ 0,00		
6	Esquadrias	R\$ 11.509,87	1,60%	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 2.301,97	20,00%	R\$ 2.301,97	20,00%	R\$ 2.301,97	20,00%	R\$ 2.301,97		
7	Cobertura	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
8	Instalações elétricas	R\$ 133.462,80	18,59%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 13.346,28	10,00%	R\$ 13.346,28	10,00%	R\$ 13.346,28		
9	Instalações de Lógica e Telefonia	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
10	Inst. Hidráulicas, Pluviais e Sanitárias	R\$ 51.506,71	7,17%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 10.301,34	20,00%	R\$ 10.301,34		
11	Imperm./ Isolação térmica e acústica	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
12	Instalações de Combate à Incêndio	R\$ 169.836,85	23,65%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 16.983,69		
13	Revestimento interno e externo	R\$ 20.640,67	2,87%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
14	Vidros	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
15	Pintura	R\$ 30.781,03	4,29%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
16	Pisos	R\$ 18.406,44	2,56%	0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 7.362,58	30,00%	R\$ 5.521,93	30,00%	R\$ 5.521,93	0,00%	R\$ 0,00		
17	Paisagismo e Urbanização	R\$ 208.497,65	29,03%	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 20.849,76	10,00%	R\$ 20.849,76	10,00%	R\$ 20.849,76	10,00%	R\$ 20.849,76		
18	Equipamentos	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
19	Forros	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
20	Ar Condicionado	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
21	Inst. Especiais (Som/Alarme/CFTV/Outros)	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
22	Gerenciamento de Obras/ Fiscalização	R\$ 26.886,20	3,74%	0,00%	R\$ 0,00	9,00%	R\$ 2.419,76	9,00%	R\$ 2.419,76	9,00%	R\$ 2.419,76	9,00%	R\$ 2.419,76		
23	Projetos	R\$ 2.840,26	0,40%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
24	Serviços complementares	R\$ 11.632,50	1,62%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
	CUSTO TOTAL	R\$ 718.107,70	100,00%	3,23%	R\$ 23.184,30	5,00%	R\$ 35.908,21	6,60%	R\$ 47.413,84	8,04%	R\$ 57.715,19	9,22%	R\$ 66.202,81		
	CUSTO TOTAL ACUMULADO			3,23%	R\$ 23.184,30	8,23%	R\$ 59.092,51	14,83%	R\$ 106.506,35	22,87%	R\$ 164.221,54	32,09%	R\$ 230.424,34		

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 10 DE SETEMBRO DE 2021 - PSCIP CAMPUS POÇOS DE CALDAS E ALMOXARIFADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
20,00%	R\$ 2.301,97	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
10,00%	R\$ 13.346,28	10,00%	R\$ 13.346,28	10,00%	R\$ 13.346,28	10,00%	R\$ 13.346,28	10,00%	R\$ 13.346,28	10,00%	R\$ 13.346,28	10,00%	R\$ 13.346,28
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
20,00%	R\$ 10.301,34	20,00%	R\$ 10.301,34	20,00%	R\$ 10.301,34	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
10,00%	R\$ 16.983,69	10,00%	R\$ 16.983,69	20,00%	R\$ 33.967,37	20,00%	R\$ 33.967,37	15,00%	R\$ 25.475,53	15,00%	R\$ 25.475,53	0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 20.640,67
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 6.156,21	20,00%	R\$ 6.156,21	60,00%	R\$ 18.468,62
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
10,00%	R\$ 20.849,76	10,00%	R\$ 20.849,76	10,00%	R\$ 20.849,76	10,00%	R\$ 20.849,76	10,00%	R\$ 20.849,76	10,00%	R\$ 20.849,76	0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
9,00%	R\$ 2.419,76	9,00%	R\$ 2.419,76	9,00%	R\$ 2.419,76	9,00%	R\$ 2.419,76	9,00%	R\$ 2.419,76	9,00%	R\$ 2.419,76	10,00%	R\$ 2.688,62
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.840,26
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 11.632,50
9,22%	R\$ 66.202,81	8,90%	R\$ 63.900,83	11,26%	R\$ 80.884,52	9,83%	R\$ 70.583,17	9,50%	R\$ 68.247,54	9,50%	R\$ 68.247,54	9,69%	R\$ 69.616,95
9,22%	R\$ 296.627,15	18,12%	R\$ 360.527,98	29,38%	R\$ 441.412,50	39,21%	R\$ 511.995,67	48,71%	R\$ 580.243,21	58,22%	R\$ 648.490,74	67,91%	R\$ 718.107,70