

<div>GABINETE</div> <div>PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA</div>			CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																																																FOLHA:						
CLIENTE: IFSULDEMINAS - CAMPUS CARMO DE MINAS																																																			DATA:						
PROJETO: 6107 - CARMO DE MINAS - LABORATORIO DE ALIMENTOS																																																			1/6/2015						
LOCAL: AL. MURILO EUGENIO RUBIÃO, S/Nº - BAIRRO CHACRINHA																																																									
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	1º MÊS					2º MÊS					3º MÊS					4º MÊS					5º MÊS					6º MÊS					7º MÊS					8º MÊS					9º MÊS					10º MÊS									
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30							
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	45.422,62	<div><div></div></div> <div>5.901,16</div> <div>12,99%</div>					<div><div></div></div> <div>10.111,97</div> <div>22,26%</div>					<div><div></div></div> <div>16.611,90</div> <div>36,57%</div>					<div><div></div></div> <div>10.305,87</div> <div>22,69%</div>					<div><div></div></div> <div>2.491,72</div> <div>5,49%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>				
2.	MOVIMENTO DE TERRA	3.636,28	<div><div></div></div> <div>3.636,28</div> <div>100%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>									
3.	INFRAESTRUTURA	92.648,53	<div><div></div></div> <div>66.177,52</div> <div>71%</div>					<div><div></div></div> <div>26.471,01</div> <div>29%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>									
4.	SUPERESTRUTURA	123.209,35	<div><div></div></div> <div>52.804,01</div> <div>43%</div>					<div><div></div></div> <div>70.405,34</div> <div>57%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>									
5.	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIAS	38.421,00	<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>32.932,29</div> <div>86%</div>					<div><div></div></div> <div>5.488,71</div> <div>14%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>									
6.	ESQUADRIAS	49.937,97	<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>16.645,99</div> <div>33%</div>					<div><div></div></div> <div>33.291,98</div> <div>67%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>									
7.	COBERTURA	36.781,60	<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>36.781,60</div> <div>100%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>									
8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	97.646,42	<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>48.823,21</div> <div>50%</div>					<div><div></div></div> <div>48.823,21</div> <div>50%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>									
9.	INSTALAÇÕES DE LÓGICA/TELEFONIA	31.814,42	<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>7.953,60</div> <div>25%</div>					<div><div></div></div> <div>23.860,81</div> <div>75%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>									
10.	INST. HIDRÁULICAS, PLUVIAIS E SANITÁRIAS	131.852,93	<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>14.650,33</div> <div>11%</div>					<div><div></div></div> <div>87.901,95</div> <div>67%</div>					<div><div></div></div> <div>29.300,65</div> <div>22%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>									
11.	IMPERMEABILIZAÇÃO/ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	1.681,61	<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>1.681,61</div> <div>100%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>									
12.	INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO	1.470,81	<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>1.470,81</div> <div>100%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>									
13.	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	111.677,87	<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>24.817,30</div> <div>22%</div>					<div><div></div></div> <div>74.451,91</div> <div>67%</div>					<div><div></div></div> <div>12.408,65</div> <div>11%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>									
14.	VIDROS	9.651,99	<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>1.608,67</div> <div>17%</div>					<div><div></div></div> <div>8.043,33</div> <div>83%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>									
15.	PINTURA	12.606,62	<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>12.606,62</div> <div>100%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>									
16.	PISOS	62.730,51	<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>53.769,01</div> <div>86%</div>					<div><div></div></div> <div>8.961,50</div> <div>14%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>									
17.	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	-	<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>									
18.	EQUIPAMENTOS	117.623,92	<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>13.069,32</div> <div>11%</div>					<div><div></div></div> <div>78.415,95</div> <div>67%</div>					<div><div></div></div> <div>26.138,65</div> <div>22%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>									
19.	FÓRROS	1.921,45	<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>1.921,45</div> <div>100%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>									
20.	AR CONDICIONADO	48.000,53	<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>20.571,66</div> <div>43%</div>					<div><div></div></div> <div>27.428,87</div> <div>57%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>									
21.	INST. ESPECIAIS (SOM, ALARME,CFTV,OUTROS)	-	<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>									
22.	GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO	65.710,80	<div><div></div></div> <div>13.142,16</div> <div>20%</div>					<div><div></div></div> <div>13.142,16</div> <div>20%</div>					<div><div></div></div> <div>13.142,16</div> <div>20%</div>					<div><div></div></div> <div>13.142,16</div> <div>20%</div>					<div><div></div></div> <div>13.142,16</div> <div>20%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>									
23.	PROJETOS	6.000,05	<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>2.000,02</div> <div>33%</div>					<div><div></div></div> <div>4.000,03</div> <div>67%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>									
24.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.634,26	<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>1.634,26</div> <div>100%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div> <div>0%</div>									
TOTAL GERAL		1.092.081,55	<div><div></div></div> <div>141.661,13</div>					<div><div></div></div> <div>242.744,57</div>					<div><div></div></div> <div>398.779,57</div>					<div><div></div></div> <div>247.399,20</div>					<div><div></div></div> <div>61.497,09</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div>					<div><div></div></div> <div>0,00</div>				
			<div><div></div></div> <div>141.661,13</div> <div>12,97%</div>					<div><div></div></div> <div>384.405,69</div> <div>22,23%</div>					<div><div></div></div> <div>783.185,26</div> <div>36,52%</div>					<div><div></div></div> <div>1.030.584,46</div> <div>22,65%</div>					<div><div></div></div> <div>1.092.081,55</div> <div>5,63%</div>					<div><div></div></div> <div>1.092.081,55</div> <div>0,00%</div>					<div><div></div></div> <div>1.092.081,55</div> <div>0,00%</div>					<div><div></div></div> <div>1.092.081,55</div> <div>0,00%</div>					<div><div></div></div> <div>1.092.081,55</div> <div>0,00%</div>					<div><div></div></div> <div>1.092.081,55</div> <div>0,00%</div>									