



VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA

CNPJ DA SEDE - Nº 03.698.870/0008-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL DA SEDE - Nº 669.712.770.111 INSCRIÇÃO MUNICIPAL DA SEDE - Nº 333.725

Avenida Hollingsworth, 325 Parte B - Iporanga - Sorocaba - SP - CEP: 18087-105

Anexo V - Edital 07 / 2017 - Cronograma Detalhado

Item	Etapa	% a pagar	Valor a pagar	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
1	Método executivo (item 8.1 do T.R.)	0,60%	R\$ 4.312,50	15 D.C.									
2	Execução do sistema de infraestrutura					45 D.C.							
2.1	• Logística de aquisição de materiais e equipamentos	8,49%	R\$ 60.541,70		15 D.C.								
2.2	• Execução	0,00%	R\$ -			30 D.C.							
3	Execução do sistema de iluminação					45 D.C.							
3.1	• Logística de aquisição de materiais e equipamentos	0,86%	R\$ 6.147,38		15 D.C.								
3.2	• Execução	0,00%	R\$ -				15 D.C.						
4	Execução do sistema de controle de acesso					60 D.C.							
4.1	• Logística de aquisição de materiais e equipamentos	0,54%	R\$ 3.858,44		30 D.C.								
4.2	• Execução	0,00%	R\$ -					15 D.C.					
5	Execução do sistema de climatização ext. ao confinamento de racks					60 D.C.							
5.1	• Logística de aquisição de materiais e equipamentos	1,11%	R\$ 7.935,00		30 D.C.								
5.2	• Execução	0,00%	R\$ -					15 D.C.					
6	Execução do sistema de CFTV							45 D.C.					
6.1	• Logística de aquisição de materiais e equipamentos	2,32%	R\$ 16.512,23				15 D.C.						
6.2	• Execução	0,00%	R\$ -						15 D.C.				
7	Execução do sistema de telecomunicação							60 D.C.					
7.1	• Logística de aquisição de materiais e equipamentos	5,66%	R\$ 40.323,28			15 D.C.							
7.2	• Execução	0,00%	R\$ -						30 D.C.				
8	Execução do sistema de alimentação elétrica							60 D.C.					
8.1	• Logística de aquisição de materiais e equipamentos	18,32%	R\$ 130.597,89			15 D.C.							
8.2	• Execução	0,00%	R\$ -					45 D.C.					
9	Execução do sistema de aterramento							60 D.C.					
9.1	• Logística de aquisição de materiais e equipamentos	1,14%	R\$ 8.128,60			15 D.C.							
9.2	• Execução	0,00%	R\$ -						30 D.C.				
10	Execução do sistema de confinamento de racks								135 D.C.				
10.1	• Logística de aquisição de materiais e equipamentos	55,88%	R\$ 398.464,52					105 D.C.					
10.2	• Execução	0,00%	R\$ -								30 D.C.		
11	Migração do inventário do atual datacenter	0,48%	R\$ 3.450,00									1 F.S.	
12	Treinamento	0,60%	R\$ 4.312,50										5 D.U.
13	Testes de integração e aceitação	0,97%	R\$ 6.900,00										15 D.C.
14	Gerenciamento da execução	3,02%	R\$ 21.562,50						120 D.C.				
	TOTAL	100,00%	R\$ 713.046,54										
	% da execução			10%	30%	10%	10%	30%					
	% acumulado de execução			10%	40%	50%	60%	90%					100%
	Valor a pagar			R\$ 4.312,50	R\$ 66.689,08	R\$ 11.793,44	R\$ 195.562,00	R\$ 398.464,52					R\$ 36.225,00
	% acumulado a pagar			R\$ 4.312,50	R\$ 71.001,58	R\$ 82.795,02	R\$ 278.357,02	R\$ 676.821,54					R\$ 713.046,54

NOTAS:

- T.R.: Termo de Referência
- D.C.: Dias Corridos
- F.S.: Final de Semana
- D.U.: Dias Úteis

03.698.870/0008-40

VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.

Av. Hollingsworth, 325 - Parte B

Iporanga - CEP 18.087-105

SOROCABA - SP

Verviv Tecnologia do Brasil LTDA  
CNPJ 03.698.870/0008-40

Jefferson Albuquerque  
CPF: 212.963.358-79  
RG: 28.924.673-8