



VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA
CNPJ DA SEDE - Nº 03.698.870/0008-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL DA SEDE - Nº 669.712.770.111 INSCRIÇÃO MUNICIPAL DA SEDE - Nº 333.725
Avenida Hollingsworth, 325 Parte B - Iporanga - Sorocaba - SP - CEP: 18087-105

Anexo V - Edital 07 / 2017
Cronograma Detalhado

Item	Etapas	% a pagar	Valor a pagar	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
1	Método executivo (item 8.1 do T.R.)	0,60%	R\$ 4.312,50	15 D.C.									
2	Execução do sistema de infraestrutura				45 D.C.								
2.1	• Logística de aquisição de materiais e	6,67%	R\$ 47.537,74		15 D.C.								
2.2	• Execução	1,82%	R\$ 13.003,96			30 D.C.							
3	Execução do sistema de iluminação				45 D.C.								
3.1	• Logística de aquisição de materiais e	0,81%	R\$ 5.785,13		15 D.C.								
3.2	• Execução	0,05%	R\$ 362,25			15 D.C.							
4	Execução do sistema de controle de acesso				60 D.C.								
4.1	• Logística de aquisição de materiais e	0,44%	R\$ 3.125,31		30 D.C.								
4.2	• Execução	0,10%	R\$ 733,13				15 D.C.						
5	Execução do sistema de climatização ext. ao confinamento de racks				60 D.C.								
5.1	• Logística de aquisição de materiais e	0,99%	R\$ 7.072,50		30 D.C.								
5.2	• Execução	0,12%	R\$ 862,50				15 D.C.						
6	Execução do sistema de CFTV					45 D.C.							
6.1	• Logística de aquisição de materiais e	1,84%	R\$ 13.135,54			15 D.C.							
6.2	• Execução	0,47%	R\$ 3.376,69					15 D.C.					
7	Execução do sistema de telecomunicação				60 D.C.								
7.1	• Logística de aquisição de materiais e	5,66%	R\$ 40.323,28		15 D.C.								
7.2	• Execução	0,00%	R\$ -				30 D.C.						
8	Execução do sistema de alimentação elétrica				60 D.C.								
8.1	• Logística de aquisição de materiais e	18,20%	R\$ 129.753,99		15 D.C.								
8.2	• Execução	0,12%	R\$ 843,90				45 D.C.						
9	Execução do sistema de aterramento				60 D.C.								
9.1	• Logística de aquisição de materiais e	1,14%	R\$ 8.128,60		15 D.C.								
9.2	• Execução	0,00%	R\$ -				30 D.C.						
10	Execução do sistema de confinamento de racks				135 D.C.								
10.1	• Logística de aquisição de materiais e	55,88%	R\$ 398.464,50			105 D.C.							
10.2	• Execução	0,00%	R\$ -								30 D.C.		
11	Migração do inventário do atual datacenter	0,48%	R\$ 3.450,00									1 F.S.	
12	Treinamento	0,60%	R\$ 4.312,50										5 D.U.
13	Testes de integração e aceitação	0,97%	R\$ 6.900,00										15 D.C.
14	Gerenciamento da execução	3,02%	R\$ 21.562,50					120 D.C.					
	TOTAL	100,00%	R\$ 713.046,51										
	% da execução			10%	30%	10%	10%	30%	10%				
	% acumulado de execução			10%	40%	50%	60%	90%	100%				
	Valor a pagar			R\$ 4.312,50	R\$ 66.689,08	R\$ 11.793,44	R\$ 195.561,99	R\$ 398.464,50	R\$ 36.225,00				
	% acumulado a pagar			R\$ 4.312,50	R\$ 71.001,58	R\$ 82.795,02	R\$ 278.357,01	R\$ 676.821,51	R\$ 713.046,51				

São Paulo, 02 de Maio de 2018

NOTAS:

- T.R.: Termo de Referência
- D.C.: Dias Corridos
- F.S.: Final de Semana
- D.U.: Dias Úteis

Vertiv Tecnologia do Brasil LTDA
CNPJ 03.698.870/0008-40

Jefferson Albuquerque
CPF: 212.963.353-79
RG: 28.924.673-8

03.698.870/0008-40

VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.

Av. Hollingsworth, 325 - Parte B

Iporanga - CEP 18.087-105

SOROCABA - SP