



VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA
CNPJ DA SEDE - Nº 03.698.870/0008-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL DA SEDE - Nº 669.712.770.111 INSCRIÇÃO MUNICIPAL DA SEDE - Nº 333.725
Avenida Hollingsworth, 325 Parte B - Iporanga - Sorocaba - SP - CEP: 18087-105

Anexo V - Edital 07 / 2017
Cronograma Detalhado

Item	Etapas	% a pagar	Valor a pagar	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150
1	Método executivo (Item 8.1 do T.R.)	0,60%	R\$ 4.312,5000	15 D.C.									
2	Execução do sistema de infraestrutura												
2.1	• Logística de aquisição de materiais e equipamentos	6,67%	R\$ 47.537,7441		15 D.C.								
2.2	• Execução	1,82%	R\$ 13.003,9556			30 D.C.							
3	Execução do sistema de iluminação												
3.1	• Logística de aquisição de materiais e equipamentos	0,81%	R\$ 5.785,1325		15 D.C.								
3.2	• Execução	0,05%	R\$ 362,2500				15 D.C.						
4	Execução do sistema de controle de acesso												
4.1	• Logística de aquisição de materiais e equipamentos	0,44%	R\$ 3.125,3119		30 D.C.								
4.2	• Execução	0,10%	R\$ 733,1250					15 D.C.					
5	Execução do sistema de climatização ext. ao confinamento de racks												
5.1	• Logística de aquisição de materiais e equipamentos	0,99%	R\$ 7.072,5000		30 D.C.								
5.2	• Execução	0,12%	R\$ 862,5000										
6	Execução do sistema de CFTV												
6.1	• Logística de aquisição de materiais e equipamentos	1,84%	R\$ 13.135,5388				15 D.C.						
6.2	• Execução	0,47%	R\$ 3.376,6875						15 D.C.				
7	Execução do sistema de telecomunicação												
7.1	• Logística de aquisição de materiais e equipamentos	5,66%	R\$ 40.323,2783			15 D.C.							
7.2	• Execução	0,00%	R\$ -										
8	Execução do sistema de alimentação elétrica												
8.1	• Logística de aquisição de materiais e equipamentos	18,20%	R\$ 129.753,9900			15 D.C.							
8.2	• Execução	0,12%	R\$ 843,9000										
9	Execução do sistema de aterramento												
9.1	• Logística de aquisição de materiais e equipamentos	1,14%	R\$ 8.128,6000			15 D.C.							
9.2	• Execução	0,00%	R\$ -										
10	Execução do sistema de confinamento de racks												
10.1	• Logística de aquisição de materiais e equipamentos	55,88%	R\$ 398.464,5000										
10.2	• Execução	0,00%	R\$ -										
11	Migração do inventário do atual datacenter	0,48%	R\$ 3.450,0000										
12	Treinamento	0,60%	R\$ 4.312,5000									1 F.S.	
13	Testes de integração e aceitação	0,97%	R\$ 6.900,0000										6 D.U.
14	Gerenciamento da execução	3,02%	R\$ 21.562,5000										15 D.C.
	TOTAL	100,00%	R\$ 713.046,5135										
	% da execução			10%	30%	10%	10%	30%					
	% acumulado de execução			10%	40%	50%	60%	90%					
	Valor a pagar			R\$ 4.312,5000	R\$ 66.689,0822	R\$ 11.793,4369	R\$ 195.561,9944	R\$ 398.464,5000	R\$ 36.225,0000				
	% acumulado a pagar			R\$ 4.312,5000	R\$ 71.001,5822	R\$ 82.795,0191	R\$ 278.357,0135	R\$ 676.821,5135	R\$ 713.046,5135				

NOTAS:

- T.R.: Termo de Referência
- D.C.: Dias Corridos
- F.S.: Final de Semana
- D.U.: Dias Úteis

03.698.870/0008-40

VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.

Av. Hollingsworth, 325 - Parte B

Iporanga - CEP 18.087-105

SOROCABA - SP

Vertiv Tecnologia do Brasil LTDA
CNPJ 03.698.870/0008-40

Jefferson Albuquerque
CPF: 212.962.350-79
RG: 28.924.573-B