


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 04 DE MAIO DE 2.018

<div> <b>INSTITUTO FEDERAL</b> Sul de Minas Gerais Campus Avançado Carmo de Minas</div>			IFSULDEMINAS – CAMPUS AVANÇADO CARMO DE MINAS					SINAPI : MAR 2018	SETOP/MG : JAN 2018	ORSE: JUL 2017	BDI 01 (OBRA): 25,00%	BDI 02 (MAT+EQUIP): 16,32%	VALOR TOTAL : R\$ 1.288.319,99
			OBRA: REFORMA PARA AUDITÓRIO, SALA DOS PROFESSORES, GALPÃO e OUTROS (ÁREA DE 858,62 m²)					RESP: JI PROJETOS e CONSTRUÇÕES LTDA					
			VALOR DAS ETAPAS		Etapa única	LOCAL: CAMPUS AVANÇADO CARMO DE MINAS							
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	Serviços Preliminares/Técnicos	R\$ 38.342,10	2,98%	100%	38.342,10								
2	Movimentação de Terra	R\$ 16.388,83	1,27%	20%	3.277,77							80%	13.111,06
3	Infraestrutura/ Fundação Simples	R\$ 41.350,77	3,21%	100%	41.350,77								
4	Superestrutura	R\$ 50.124,52	3,89%	50%	25.062,26	50%	25.062,26						
5	Alvenaria/Vedação/Divisórias	R\$ 43.330,98	3,36%	10%	4.333,10	30%	12.999,29	60%	25.998,59				
6	Esquadrias	R\$ 69.911,45	5,43%					30%	20.973,44	30%	20.973,44		
7	Cobertura	R\$ 48.359,84	3,75%			25%	12.089,96	25%	12.089,96	50%	24.179,92		
8	Instalações elétricas	R\$ 124.693,41	9,68%			20%	24.938,68	20%	24.938,68	20%	24.938,68	10%	12.469,34
9	Instalações de Lógica e Telefonia	R\$ 34.191,76	2,65%										
10	Inst. Hidráulicas, Pluviais e Sanitárias	R\$ 112.383,98	8,72%							30%	33.715,19	20%	22.476,80
11	Imperm./ Isolação térmica e acústica	R\$ 5.380,23	0,42%	100%	5.380,23								
12	Instalações de Combate à Incêndio	R\$ 4.493,81	0,35%							60%	2.696,29		
13	Revestimento interno e externo	R\$ 62.053,30	4,82%					20%	12.410,66	30%	18.615,99	10%	6.205,33
14	Vidros												
15	Pintura	R\$ 50.128,06	3,89%							30%	15.038,42	30%	15.038,42
16	Pisos	R\$ 52.320,25	4,06%									40%	20.928,10
17	Paisagismo e Urbanização	R\$ 155.695,36	12,09%			20%	31.139,07			20%	31.139,07	20%	31.139,07
18	Equipamentos	R\$ 247.869,78	19,24%			20%	49.573,96	20%	49.573,96			20%	49.573,96
19	Forros	R\$ 91.540,04	7,11%			20%	18.308,01	20%	18.308,01				
20	Ar Condicionado												
21	Inst. Especiais (Som/Alarme/CFTV/Outros)	R\$ 9.910,83	0,77%							30%	2.973,25	30%	2.973,25
22	Gerenciamento de Obras/ Fiscalização	R\$ 19.005,63	1,48%	20%	3.801,13	10%	1.900,56	10%	1.900,56	10%	1.900,56	10%	1.900,56
23	Projetos	R\$ 5.000,00	0,39%										
24	Serviços complementares	R\$ 5.845,07	0,45%										
	CUSTO TOTAL	R\$ 1.288.319,99	100,00%	9,43%	R\$ 121.547,34	13,66%	R\$ 176.011,79	12,90%	R\$ 166.193,85	13,67%	R\$ 176.170,81	13,65%	R\$ 175.815,88
	CUSTO TOTAL ACUMULADO			9,43%	R\$ 121.547,34	23,10%	R\$ 297.559,13	36,00%	R\$ 463.752,99	49,67%	R\$ 639.923,80	63,32%	R\$ 815.739,68

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 04 DE MAIO DE 2.018

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
20%	13.982,29	20%	13.982,29		
10%	12.469,34	10%	12.469,34	10%	12.469,34
		50%	17.095,88	50%	17.095,88
30%	33.715,19	20%	22.476,80		
		40%	1.797,53		
20%	12.410,66	20%	12.410,66		
		40%	20.051,23		
20%	10.464,05	10%	5.232,02	30%	15.696,07
40%	62.278,14				
		20%	49.573,96	20%	49.573,96
20%	18.308,01	20%	18.308,01	20%	18.308,01
				40%	3.964,33
15%	2.850,84	15%	2.850,84	10%	1.900,56
				100%	5.000,00
				100%	5.845,07
12,92%	R\$ 166.478,53	13,68%	R\$ 176.248,55	10,08%	R\$ 129.853,23
76,24%	R\$ 982.218,21	89,92%	R\$ 1.158.466,76	100,00%	R\$ 1.288.319,99