


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - OBRA: SALÃO 1º PAV. - CAMPUS POUSO ALEGRE/IFSULDEMINAS - 28 DE JULHO DE 2020

<div></div> <div>INSTITUTO FEDERAL SUL DE MINAS GERAIS</div>		IFSULDEMINAS – CAMPUS POUSO ALEGRE/MG						SINAPI :	SETOP/MG :	MERCADO:	BDI ADOTADO:	BDI (MAT+EQUIP):	VALOR TOTAL :		
								JUN 2020	JAN 2020	ABR 2020	25,00%	16,32%	R\$ 203.233,92		
		OBRA: SALÃO ADM. 1º PAVIMENTO (área interna 340,58 m²)						Responsável: COINFRA DDI – REITORIA IFSULDEMINAS					DATA: 28/07/2020		
								Local Obra: CAMPUS POUSO ALEGRE/MG							
		VALOR DAS ETAPAS	Etapa única	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	Serviços Preliminares/Técnicos	R\$ 11.787,35	5,80%	100,00%	R\$ 11.787,35	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2	Movimentação de Terra	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3	Infraestrutura/ Fundação Simples	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4	Superestrutura	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
5	Alvenaria/Vedação/Divisórias	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
6	Esquadrias	R\$ 3.387,91	1,67%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.387,91	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
7	Cobertura	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
8	Instalações elétricas	R\$ 23.573,45	11,60%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 7.072,04	30,00%	R\$ 7.072,04	40,00%	R\$ 9.429,38
9	Instalações de Lógica e Telefonia	R\$ 15.743,35	7,75%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 7.871,68	50,00%	R\$ 7.871,68
10	Inst. Hidráulicas, Pluviais e Sanitárias	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
11	Imperm./ Isolação térmica e acústica	R\$ 23.940,07	11,78%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 4.788,01	30,00%	R\$ 7.182,02	50,00%	R\$ 11.970,04	0,00%	R\$ 0,00
12	Instalações de Combate à Incêndio	R\$ 1.792,24	0,88%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.792,24
13	Revestimento interno e externo	R\$ 10.711,05	5,27%	70,00%	R\$ 7.497,73	30,00%	R\$ 3.213,31	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
14	Vidros	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
15	Pintura	R\$ 19.147,25	9,42%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	10,00%	R\$ 1.914,72	30,00%	R\$ 5.744,17	10,00%	R\$ 1.914,72	50,00%	R\$ 9.573,62
16	Pisos	R\$ 43.040,32	21,18%	20,00%	R\$ 8.608,06	60,00%	R\$ 25.824,19	20,00%	R\$ 8.608,06	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
17	Paisagismo e Urbanização	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
18	Equipamentos	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
19	Forros	R\$ 27.833,86	13,70%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 13.916,93	30,00%	R\$ 8.350,16	20,00%	R\$ 5.566,77	0,00%	R\$ 0,00
20	Ar Condicionado	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
21	Inst. Especiais (Som/Alarme/CFTV/Outros)	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
22	Gerenciamento de Obras/ Fiscalização	R\$ 21.301,00	10,48%	16,00%	R\$ 3.408,16	16,00%	R\$ 3.408,16	16,00%	R\$ 3.408,16	16,00%	R\$ 3.408,16	16,00%	R\$ 3.408,16	20,00%	R\$ 4.260,20
23	Projetos	R\$ 291,10	0,14%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 291,10
24	Serviços complementares	R\$ 684,97	0,34%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 684,97
	CUSTO TOTAL	R\$ 203.233,92	100,00%	15,40%	R\$ 31.301,31	15,96%	R\$ 32.445,67	16,06%	R\$ 32.635,89	17,29%	R\$ 35.144,46	18,60%	R\$ 37.803,40	16,68%	R\$ 33.903,19
	CUSTO TOTAL ACUMULADO			15,40%	R\$ 31.301,31	31,37%	R\$ 63.746,97	47,42%	R\$ 96.382,87	64,72%	R\$ 131.527,33	83,32%	R\$ 169.330,73	100,00%	R\$ 203.233,92