

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA DA BIBLIOTECA DE CARMO DE MINAS/IFSULDEMINAS - 09AGO2024

<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>INSTITUTO FEDERAL</div><div>Sul de Minas Gerais</div><div>Campus Carmo de Minas</div></div>			IFSULDEMINAS – CAMPUS CARMO DE MINAS						SINAPI : MAIO2024		SETOP/MG : AGO2023		SUDECAP: JAN2024		BDI 01 (OBRA): 25,00%		BDI 02 (MAT+E QUIP): 16,32%		VALOR TOTAL : R\$ 2.136.197,56	
			OBRA: BIBLIOTECA ( 608,52 m²)						Local Obra: CAMPUS IFSULDEMINAS / CARMO DE MINAS						DATA: 09/08/2024					
			VALOR DAS ETAPAS		Etapa única	Resp.: DOINFRA – DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA / DDRI / RET / IFSULDEMINAS														
			ITEM	DISCRIMINAÇÃO		VALOR	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DESONERADO													
			MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6							
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR						
1	Serviços Preliminares/Técnicos	R\$ 48.813,65	2,29%	50%	24.406,83	5%	2.440,68	5%	2.440,68	5%	2.440,68	5%	2.440,68	5%	2.440,68					
2	Movimentação de Terra	R\$ 113.209,96	5,30%	100%	113.209,96	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-					
3	Infraestrutura/ Fundação Simples	R\$ 121.245,87	5,68%	0%	-	100%	121.245,87	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-					
4	Superestrutura	R\$ 368.604,89	17,26%	0%	-	0%	-	30%	110.581,47	30%	110.581,47	20%	73.720,98	20%	73.720,98					
5	Alvenaria/Vedação/Divisórias	R\$ 147.567,94	6,91%	0%	-	5%	7.378,40	20%	29.513,59	25%	36.891,99	30%	44.270,38	20%	29.513,59					
6	Esquadrias	R\$ 109.439,89	5,12%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-					
7	Cobertura	R\$ 262.858,33	12,30%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	10%	26.285,83	30%	78.857,50					
8	Instalações elétricas	R\$ 191.312,43	8,96%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	15%	28.696,86	0%	-					
9	Instalações de Lógica e Telefonia	R\$ 12.548,24	0,59%	0%	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	0%	-					
10	Inst. Hidráulicas, Pluviais e Sanitárias	R\$ 114.525,63	5,36%	0%	-	0%	-	30%	34.357,69	0%	-	0%	-	0%	-					
11	Imperm./ Isolação térmica e acústica	R\$ 7.927,50	0,37%	0%	-	100%	7.927,50	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-					
12	Instalações de Combate à Incêndio	R\$ 6.737,36	0,32%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-					
13	Revestimento interno e externo	R\$ 127.098,03	5,95%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	10%	12.709,80					
14	Vidros	R\$ 3.577,30	0,17%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-					
15	Pintura	R\$ 81.077,13	3,80%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-					
16	Pisos	R\$ 171.636,78	8,03%	0%	-	0%	-	0%	-	30%	51.491,03	0%	-	0%	-					
17	Paisagismo e Urbanização	R\$ 88.697,73	4,15%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-					
18	Equipamentos	R\$ 41.358,25	1,94%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-					
19	Forros	R\$ 10.663,10	0,50%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-					
20	Ar Condicionado	R\$ 4.833,41	0,23%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-					
21	Inst. Especiais (Som/Alarme/CFTV/Outros)	R\$ 0,00	0,00%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-					
22	Gerenciamento de Obras/ Fiscalização	R\$ 85.834,38	4,02%	8,0%	6.866,75	8,0%	6.866,75	8,0%	6.866,75	8,0%	6.866,75	8,0%	6.866,75	8,0%	6.866,75					
23	Projetos	R\$ 8.072,45	0,38%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-					
24	Serviços complementares	R\$ 8.557,31	0,40%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-					
	CUSTO TOTAL	R\$ 2.136.197,56	100,00%	6,76%	R\$ 144.483,53	6,83%	R\$ 145.859,20	8,60%	R\$ 183.760,18	9,75%	R\$ 208.271,92	8,53%	R\$ 182.281,49	9,55%	R\$ 204.109,30					
	CUSTO TOTAL ACUMULADO			6,76%	R\$ 144.483,53	13,59%	R\$ 290.342,73	22,19%	R\$ 474.102,91	31,94%	R\$ 682.374,83	40,48%	R\$ 864.656,32	50,03%	R\$ 1.068.765,62					
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6						

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA DA BIBLIOTECA DE CARMO DE MINAS/IFSULDEMINAS - 09AGO2024

SINAPI :	SETOP/MG :	SUDECAP:	BDI 01 (OBRA):	BDI 02 (MAT+E QUIP):	VALOR TOTAL :			<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>INSTITUTO FEDERAL</div><div>Sul de Minas Gerais</div><div>Campus Carmo de Minas</div></div>			
MAIO24	AGO2023	JAN2024	25,00%	16,32%	R\$ 2.136.197,56						
Resp.:		DOINFRA.REITORIA		DATA: 09/08/2024							
Local Obra:	CAMPUS IFSULDEMINAS / CARMO DE MINAS										
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DESONERADO											
MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
5%	2.440,68	5%	2.440,68	5%	2.440,68	5%	2.440,68	5%	2.440,68	0%	-
0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
20%	21.887,98	0%	-	40%	43.775,95	0%	-	40%	43.775,95	0%	-
30%	78.857,50	30%	78.857,50	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
5%	9.565,62	5%	9.565,62	5%	9.565,62	20%	38.262,49	35%	66.959,35	15%	28.696,86
0%	-	0%	-	10%	1.254,82	0%	-	20%	2.509,65	70%	8.783,77
20%	22.905,13	10%	11.452,56	10%	11.452,56	0%	-	15%	17.178,84	15%	17.178,84
0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	50%	3.368,68	50%	3.368,68
30%	38.129,41	30%	38.129,41	20%	25.419,61	0%	-	10%	12.709,80	0%	-
0%	-	0%	-	0%	-	50%	1.788,65	0%	-	50%	1.788,65
0%	-	0%	-	20%	16.215,43	20%	16.215,43	30%	24.323,14	30%	24.323,14
0%	-	20%	34.327,36	0%	-	30%	51.491,03	0%	-	20%	34.327,36
0%	-	20%	17.739,55	0%	-	50%	44.348,86	0%	-	30%	26.609,32
0%	-	0%	-	20%	8.271,65	30%	12.407,48	30%	12.407,48	20%	8.271,65
0%	-	0%	-	0%	-	50%	5.331,55	50%	5.331,55	0%	-
0%	-	0%	-	0%	-	50%	2.416,71	50%	2.416,71	0%	-
0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
8,0%	6.866,75	8,0%	6.866,75	8,0%	6.866,75	8,0%	6.866,75	10,0%	8.583,44	10,0%	8.583,44
0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	8.072,45
0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	8.557,31
8,46%	R\$ 180.653,07	9,33%	R\$ 199.379,43	5,86%	R\$ 125.263,08	8,50%	R\$ 181.569,63	9,46%	R\$ 202.005,27	8,36%	R\$ 178.561,47
58,49%	R\$ 1.249.418,69	67,82%	R\$ 1.448.798,12	73,69%	R\$ 1.574.061,19	82,18%	R\$ 1.755.630,82	91,64%	R\$ 1.957.636,09	100,00%	R\$ 2.136.197,56
MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	