

<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>INSTITUTO FEDERAL</div><div>Sul de Minas Gerais</div><div>Campus Carmo de Minas</div></div>			IFSULDEMINAS – CAMPUS CARMO DE MINAS						SINAPI :	SETOP/MG :	SUDECAP:	BDI 01 (OBRA):	BDI 02 (MAT+EQ UIP):	VALOR TOTAL :			
									MAIO2024	AGO2023	JAN2024	25,00%	16,32%	R\$ 2.189.825,16			
			OBRA: BIBLIOTECA (608,52 m²)						Local Obra: CAMPUS IFSULDEMINAS / CARMO DE MINAS					DATA:		09/08/2024	
			VALOR DAS ETAPAS		Etapas únicas	Resp.: DOINFRA – DIRETORIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA / DDRI / RET / IFSULDEMINAS											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ONERADO														
			MÊS 1			MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6			
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	Serviços Preliminares/Técnicos	R\$ 49.453,80	2,26%	50%	24.726,90	5%	2.472,69	5%	2.472,69	5%	2.472,69	5%	2.472,69	5%	2.472,69	5%	2.472,69
2	Movimentação de Terra	R\$ 115.171,78	5,26%	100%	115.171,78	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
3	Infraestrutura/ Fundação Simples	R\$ 124.654,25	5,69%	0%	-	100%	124.654,25	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
4	Superestrutura	R\$ 375.902,01	17,17%	0%	-	0%	-	30%	112.770,60	30%	112.770,60	20%	75.180,40	20%	75.180,40		
5	Alvenaria/Vedação/Divisórias	R\$ 152.436,77	6,96%	0%	-	5%	7.621,84	20%	30.487,35	25%	38.109,19	30%	45.731,03	20%	30.487,35		
6	Esquadrias	R\$ 101.973,03	4,66%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
7	Cobertura	R\$ 274.482,88	12,53%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	10%	27.448,29	30%	82.344,87		
8	Instalações elétricas	R\$ 196.253,26	8,96%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	15%	29.437,99	0%	-		
9	Instalações de Lógica e Telefonia	R\$ 12.996,50	0,59%	0%	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	0%	-		
10	Inst. Hidráulicas, Pluviais e Sanitárias	R\$ 117.158,13	5,35%	0%	-	0%	-	30%	35.147,44	0%	-	0%	-	0%	-		
11	Imperm./ Isolação térmica e acústica	R\$ 8.201,25	0,37%	0%	-	100%	8.201,25	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-		
12	Instalações de Combate à Incêndio	R\$ 6.594,41	0,30%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-		
13	Revestimento interno e externo	R\$ 134.589,13	6,15%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	10%	13.458,91		
14	Vidros	R\$ 3.608,78	0,16%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-		
15	Pintura	R\$ 86.615,94	3,96%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-		
16	Pisos	R\$ 173.112,82	7,91%	0%	-	0%	-	0%	-	30%	51.933,85	0%	-	0%	-		
17	Paisagismo e Urbanização	R\$ 92.188,03	4,21%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-		
18	Equipamentos	R\$ 32.927,41	1,50%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-		
19	Forros	R\$ 11.003,42	0,50%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-		
20	Ar Condicionado	R\$ 5.049,83	0,23%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-		
21	Inst. Especiais (Som/Alarme/CFTV/Outros)	R\$ 0,00	0,00%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-		
22	Gerenciamento de Obras/ Fiscalização	R\$ 97.992,88	4,47%	8,0%	7.839,43	8,0%	7.839,43	8,0%	7.839,43	8,0%	7.839,43	8,0%	7.839,43	8,0%	7.839,43		
23	Projetos	R\$ 8.072,45	0,37%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-		
24	Serviços complementares	R\$ 9.386,42	0,43%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-		
	CUSTO TOTAL	R\$ 2.189.825,16	100,00%	6,75%	R\$ 147.738,11	6,89%	R\$ 150.789,46	8,62%	R\$ 188.717,52	9,73%	R\$ 213.125,76	8,59%	R\$ 188.109,83	9,67%	R\$ 211.783,65		
	CUSTO TOTAL ACUMULADO			6,75%	R\$ 147.738,11	13,63%	R\$ 298.527,57	22,25%	R\$ 487.245,09	31,98%	R\$ 700.370,85	40,57%	R\$ 888.480,68	50,24%	R\$ 1.100.264,33		
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6			

SINAPI :	SETOP/MG :	SUDECAP:	BDI 01 (OBRA):	BDI 02 (MAT+E QUIP):	VALOR TOTAL :			<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>INSTITUTO FEDERAL Sul de Minas Gerais Campus Carmo de Minas</div></div>			
MAIO2024	AGO2023	JAN2024	25,00%	16,32%	R\$ 2.189.825,16						
Resp.: DOINFRA.REITORIA				DATA: 09/08/2024							
Local Obra:	CAMPUS IFSULDEMINAS / CARMO DE MINAS										
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ONERADO											
MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
5%	2.472,69	5%	2.472,69	5%	2.472,69	5%	2.472,69	5%	2.472,69	0%	-
0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
20%	20.394,61	0%	-	40%	40.789,21	0%	-	40%	40.789,21	0%	-
30%	82.344,87	30%	82.344,87	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
5%	9.812,66	5%	9.812,66	5%	9.812,66	20%	39.250,65	35%	68.688,64	15%	29.437,99
0%	-	0%	-	10%	1.299,65	0%	-	20%	2.599,30	70%	9.097,55
20%	23.431,63	10%	11.715,81	10%	11.715,81	0%	-	15%	17.573,72	15%	17.573,72
0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	50%	3.297,21	50%	3.297,21
30%	40.376,74	30%	40.376,74	20%	26.917,83	0%	-	10%	13.458,91	0%	-
0%	-	0%	-	0%	-	50%	1.804,39	0%	-	50%	1.804,39
0%	-	0%	-	20%	17.323,19	20%	17.323,19	30%	25.984,78	30%	25.984,78
0%	-	20%	34.622,56	0%	-	30%	51.933,85	0%	-	20%	34.622,56
0%	-	20%	18.437,61	0%	-	50%	46.094,01	0%	-	30%	27.656,41
0%	-	0%	-	20%	6.585,48	30%	9.878,22	30%	9.878,22	20%	6.585,48
0%	-	0%	-	0%	-	50%	5.501,71	50%	5.501,71	0%	-
0%	-	0%	-	0%	-	50%	2.524,91	50%	2.524,91	0%	-
0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
8,0%	7.839,43	8,0%	7.839,43	8,0%	7.839,43	8,0%	7.839,43	10,0%	9.799,29	10,0%	9.799,29
0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	8.072,45
0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	9.386,42
8,52%	R\$ 186.672,62	9,48%	R\$ 207.622,37	5,70%	R\$ 124.755,95	8,43%	R\$ 184.623,05	9,25%	R\$ 202.568,60	8,37%	R\$ 183.318,24
58,77%	R\$ 1.286.936,95	68,25%	R\$ 1.494.559,32	73,95%	R\$ 1.619.315,27	###	R\$ 1.803.938,32	###	R\$ 2.006.506,92	100,00%	R\$ 2.189.825,16
MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	