

ANEXO IX
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Vertiv Tecnologia do Brasil LTDA CNPJ nº 03.698.870/0008-40 - Av. Das Nações
Unidas, 11633 4º andar - Brooklin Novo CEP 04578-000 São Paulo, SP
T (11) 3618 – 6600 F (11) 3618 - 6633

AO


INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS
GERAIS – REITORIA / AVENIDA VICENTE SIMÕES, Nº 1.111, NOVA POUSO ALEGRE,
POUSO ALEGRE/MG

RDC ELETRÔNICO Nº 07/2017

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução da obra de *contratação, nos termos da Lei 16.462 / 2011, no regime de empreitada global, de empresa devidamente registrada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura) especializada na execução de projeto básico de datacenter (execução e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e todas as demais operações necessárias) para a entrega final da infraestrutura do datacenter do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS), abrangendo os requisitos de infraestrutura física e lógica em conformidade com padrões, normas e boas práticas de mercado, pelo preço global de R\$ **R\$ 713.046,5135** (Setecentos e treze mil e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos), que corresponde ao desconto sobre o valor estimado pela Administração conforme segue:*

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES	VALOR ESTIMADO	DESCONTO	VALOR DO LANCE
01 - MÉTODO EXECUTIVO	5.000,0000	13,75%	4.312,5000
02 - SISTEMA DE INFRAESTRUTURA	70.193,2750	13,75%	60.541,6997
03 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	7.127,4000	13,75%	6.147,3825
04 - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO	4.473,5500	13,75%	3.858,4369
05 - SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO CONFORT	9.200,0000	13,75%	7.935,0000
06 - SISTEMA DE CFTV IP	19.144,6100	13,75%	16.512,2261
07 - SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO	46.751,6270	13,75%	40.323,2783
08 - SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	134.637,0000	3,00%	130.597,8900
09 - SISTEMA DE ATERRAMENTO	8.380,0000	3,00%	8.128,6000
10 - SISTEMA DE CONFINAMENTO DE RAC	479.500,0000	16,90%	398.464,5000
11 - MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.000,0000	13,75%	3.450,0000
12 - TREINAMENTO	5.000,0000	13,75%	4.312,5000
13 - TESTE DE INTEGRAÇÃO	8.000,0000	13,75%	6.900,0000
14 - GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO	25.000,0000	13,75%	21.562,5000

Declaramos que em nossa proposta estão incluídos todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS
REITORIA
RDC ELETRÔNICO Nº 007/2017

exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos serviços, e, ainda, as despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao IFSULDEMINAS.

Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções do Órgão de Fiscalização do IFSULDEMINAS, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações.

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta de preços é de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no Edital, indicando para esse fim o Sr. Rafael de Oliveira Garrido, Carteira de Identidade nº 21.482.369-6, expedida em 14/07/1995 Órgão Expedidor SSP/SP, e CPF nº 270.253.878-94, como representante desta EMPRESA.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

São Paulo 02 de Maio de 2018

Jefferson Albuquerque
CPF: 212.962.358-79
RG: 28.924.673-B

VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA
03.698.870/0008-40

03.698.870/0008-40

VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA,

Av. Hollingsworth, 325 - Parte B

Iporanga - CEP 18.087-105

SOROCABA - SP

Banco Itaú
Ag.: 0240
C/C.: 16769-2